

W dniu roku w Jeleniej Górze pomiędzy **Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrawiskowym MSWiA „AGAT”** z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Cervi 14, nr identyfikacyjny NIP: 611-22-23-263, reprezentowanym

przez,
zwanym dalej "Zamawiającym"

a

.....
reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawca, została zawarta umowa następującej treści:

§1

Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło polegające na wyposażeniu serwerowni w Budynku Sanatorium w Jeleniej Górze przy ul. Cervi 14 w stałe urządzenia gaśnicze i ich montaż oraz dostawę i montaż w serwerowni wykładziny pcv antystatycznej- obejmującym w szczególności:

1. Wykonanie oraz dostarczenie projektu wykonawczego w wersji papierowej (w 3 kopiach w języku polskim), a w jego zakresie strony tytułowej, opisu technicznego, obliczeń ilości środka, obliczeń otworu dekompresyjnego, obliczeń hydraulicznych przepływu środka, rysunków (rzut instalacji hydraulicznej, rzut automatyki, schemat aksonometryczny, schemat połączenia centralki), uzgodnienia rzeczoznawcy p. poż.
2. Wykonanie Stałego Urządzenia Gaśniczego Gazowego STILDE SH ze środkiem gaśniczym HFC-227ea wraz z elementami sterowania, detekcji i alarmowania dla pomieszczenia serwerowni wraz z dostarczeniem transportem ADR na miejsce inwestycji.
3. Montaż Stałego Urządzenia Gaśniczego Gazowego STILDE SB ze środkiem gaśniczym BFC-227ea wraz z elementami sterowania, detekcji i alarmowania dla pomieszczenia serwerowni, wykonanie testu szczelności (Door Fan Test), uruchomienie, przeprowadzenia szkolenia personelu. Znakowanie znakiem B Stałego Urządzenia Gaśniczego Gazowego oraz podłączenie stałego urządzenia gaśniczego do systemu SAP.
4. Wykonanie oraz dostarczenie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej (w 3 kopiach w języku polskim oraz w jednej kopii w wersji elektronicznej na płycie CD), a w jej zakresie strony tytułowej, oświadczenia kierownika robót, opisu powykonawczego systemu, kart materiałowych, instrukcji użytkowania i konserwacji, raportów (DFT, obliczeń hydraulicznych, szczelności instalacji, rezystancji instalacji), rysunków powykonawczych, kart gwarancyjnych.
5. Dostawa i montaż wykładziny obiektowej pcv antystatycznej o nazwie Orion Chips lub Rekord o łącznej powierzchni 22,00 m² wraz z wylewką samopoziomującą o grubości do 5 mm. Przyklejenie wykładziny na całej powierzchni wraz z wywinięciem cokołu na ścianę o wysokości 10 cm. i spawanie w miejscach łączeń, podłączenie do szyny uziemiającej serwerowni, wykonanie pomiarów.

§2

Termin rozpoczęcia dzieła strony ustalają na dzień, a wykonanie do dnia 10 grudnia 2021 r.

§3

Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości płatne w ciągu 30 – dni po protokólnym odbiorze, bez zastrzeżeń, na wskazany rachunek bankowy.

§4

1. W razie zwłoki w wykonaniu umowy Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 1% wartości umowy za każdy dzień zwłoki.
2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.

§5

Na wykonanie dzieła Wykonawca udziela Zamawiającemu:

- 36 miesięcznej gwarancji na roboty
- 24 miesięcznej na urządzenia.

§6

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§7

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny

§8

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egz. po jednym dla każdej ze stron.

.....
Wykonawca

.....
Zamawiający

sk

f.m.
sk